WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68
10-15-68

	J73-8	J73-9	J73-10	J73-11	J73-12		
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'							
El. 279'-3"	14 WF 87 (Fy=50)	14 WF 111 (Fy=50)		14 WF 111 (Fy=50)	14 WF 87 (Fy=50)		
El. 264'	Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL's 12 x 1/2 1 PL 17 x 34 (Fy=50)	Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL's 12 x 1/2 1 PL 17 x 34 (Fy=50)		Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL's 12 x 1/2 1 PL 17 x 34 (Fy=50)	Temp. bracing 20 x 12 I 2 PL's 12 x 1/2 1 PL 17 x 34 (Fy=50)		
El. 253	See 10-JK2-35B 14 WF 176 (Fy=50)	See 10-JK2-35B 14 WF 193 (Fy=50)	▲ 14 WF 87 (Fy=50)	See 10-JK2-35B 14 WF 193 (Fy=50)	See 10-JK2-35B 14 WF 176 (Fy=50)		
Top of Base Pl.	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"	El. 243'-4"		
Base Plate	37 x 3 3/4 x 3'-4"	38 x 3 7/8 x 3'-5"	20 x 2 1/8 x 2'-4"	38 x 3 7/8 x 3'-5"	37 x 3 3/4 x 3'-4"		

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — N.Y. STATE

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-31-88