WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
12-17-68
8-10-70

	K44-1	K44-2	K44-3	K44-4
El. 332'				
El. 310'	■ 14WF68 (Fy=50) — See det. 10-JK2-43		*	
El. 294'	14WF287 (Fy=50)		14WF287 (Fy=50)	
El. 284'				
El. 274'	Temp. bracing		Temp. bracing	
El. 264'			14WF370 (Fy=50)	
El. 253	14WF370 (Fy=50)	14WF158 (Fy=50)		14WF455 (Fy=50)
Top of base Pl.	El. 244'-0"	El. 243'-4"		El. 243'-4"
Base Plate	45 × 4⅜ × 3'-9"	28 × 2⅜ × 2'-4"		53 × 6 × 4'-5"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-229

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON