
WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
12-17-68

	K5G-1	K5G-2
El. 332'		
El. 310'	10-JK2-17	10-JK2-17
El. 294'	14 WF 500 (Fy=50)	14 WF 455 (Fy=50)
El. 284'		
El. 274'	Temp. bracing 14 WF 500 (Fy=50)	Temp. bracing 14 WF 550 (Fy=50)
El. 264'	▲	▲
El. 253	14 WF 550 (Fy=50)	14 WF 550 (Fy=50)
Top of base ℄	El. 247'-0"	El. 247'-0"
Base Plate	67 × 8 × 5'-7"	67 × 8 × 5'-7"



✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-251