WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE ZONE K2 | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-7-68

			K70-3	K70-4	K70-5	K70-6	K70-7
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'			14WF211 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)	14WF237 (Fy=50)	14WF142 (Fy=50)
El. 279'3"							
El. 264'			14WF342 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF264 (Fy=50)
El. 253							
Top of Base Pl. at El. 241'							
Base Plate			51×5⅞×4'-7"	53×6½×4'-9"	53×6½×4'-9"	57×6¾×5'-1"	50×6×4'-5"

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-269