WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
6-7-68
6-28-68

	K71-8	K71-9	K71-10	K71-11	K71-12	K71-13	
El. 332'							
El. 310'							
El. 290'	14 WF 228 (Fy=50)	14 WF 246 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)	14 WF 211 (Fy=50)	14 WF 193 (Fy=50)	14 WF 95 (Fy=50)	
El. 279'-3"							
El. 264'	14 WF 550 (Fy=50)	14 WF 550 (Fy=50)	14 WF 550 (Fy=50) ▲	14 WF 455 (Fy=50) ▲	14 WF 426 (Fy=50)	14 WF 264 (Fy=50)	
El. 253							
Top of Base Pl. at El. 241'							
Base Plate	55 × 6½ × 4'-11"	57 × 6¾ × 5'-1"	59 × 7 × 5'-5"	55 × 6½ × 5'-0"	49 × 5⅝ × 4'-5"	38 × 3¾ × 3'-4"	

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-270

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
LESLIE E. ROBERTSON
No. 34360
UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK