WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
5-1-68
6-7-68

	J1-13	J1-13A	J1-14	J1-15	J1-16		
El. 332'							
El. 310'							
EL 290'	Part of Truss J17-4		12 Girder See dwg.	10 WF 49 (Fy=42)	Top of Base PL El. 289'-10" 10 WF 49 (Fy=42)		
El. 274'					See det. on 10-JK3-2B		
El. 264'			14 WF 426 (Fy=50)				
Top of base PL	14 WF 264 (Fy=50) El. 241'	8 WF 40 (Fy=42) El. 241'	14 WF 426 ▲ (Fy=50) El. 243'-6"				
Base Plate	49 × 5⅝ × 4'-3"	17 × ½ × 1'-7"	56 × 6½ × 5'-0"	16 × 1⅞ × 1'-8"	16 × 1⅞ × 1'-8"		

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4..
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-4

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 54366 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

B