WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
4-5-68
6-17-68
11-5-68

	J8-1	J8-2	J8-3	J8-4	J8-5	J8-6	J8-7
El. 332'							
El. 310'	*	*	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17	See detail 10-JK2-17; 3'-0"; 14WF211 (Fy=50)	10-JK2-17
El. 294'						10 JK2-34	
El. 284'	14WF158 (Fy=50)	14WF142 (Fy=50)	14WF320 (Fy=50)	14WF287 (Fy=50)	14WF264 (Fy=50)	See detail 22⅝×15⅜I 2 PLs 15⅜×2½ 1 PL 17⅝×1½ (Fy=50)	14WF287 (Fy=50)
El. 274'	+	+	+	+	+	+	+
El. 264'	14WF264 (Fy=50)	14WF228 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)	14WF398 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF264 (Fy=50)	▲ 14WF228 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF370 (Fy=50)	▲ 14WF370 (Fy=50)	▲ 14WF370 (Fy=50)	▲ 14WF398 (Fy=50)
Top of base PL at El. 241'							
Base Plate	49×5⅝×4'-3"	47×5×4'-2"	63×7¾×5'-7"	60×7¼×5'-3"	60×7¼×5'-3"	60×7¼×5'-3"	62×7½×5'-3"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — STATE OF NEW YORK

10-31-68

10-J1-38

A