WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: COLUMN SCHEDULE | DATE: 5-15-67

REVISIONS
2-9-68
5-1-68
6-17-68

	J8-8	J8-9	J8-10
El. 332'	10-JK2-17	10-JK2-17	10-JK2-17
El. 310'			
El. 294'	14WF287 (Fy=50)	14WF342 (Fy=50)	14WF370 (Fy=50)
El. 284'			
El. 274'			
El. 264'	14WF370 (Fy=50)	14WF426 (Fy=50)	14WF455 (Fy=50)
El. 253	▲ 14WF370 (Fy=50)	▲ 14WF426 (Fy=50)	▲ 14WF455 (Fy=50)
Top of base Pl	El. 241'	El. 241'	El. 241'
Base Plate	60 × 7¼ × 5'-3"	63 × 7¾ × 5'-7"	66 × 8 × 5'-11"

* Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-J1-39

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK