WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON — Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS
10-20-67
11-8-67

	J12-1	J12-2	J12-3
El. 332'			
El. 310'	*	*	*
El. 294'	14 WF 127 (Fy=50)	14 WF 142 (Fy=50)	14 WF 150 (Fy=50)
El. 284'			
El. 274'	+	+	+
El. 264'	14 WF 150 (Fy=50)	14 WF 150 (Fy=50)	14 WF 167 (Fy=50)
El. 253	▲ 14 WF 219 (Fy=50)	▲ 14 WF 228 (Fy=50)	▲ 14 WF 246 (Fy=50)
Top of base Pl at El. 241'			
Base Plate	42 × 4¼ × 3'-8"	44 × 4½ × 3'-10"	50 × 5 × 3'-9"

* 2-decide proper splice pts.; bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
○ See detail on 10-JK2-30.

10-11-51

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

A