WORTHINGTON, SKILLING, HELLE & JACKSON Civil & Structural Engineers

PROJECT THE WORLD TRADE CENTER | TITLE COLUMN SCHEDULE | DATE 5-15-67

REVISIONS

12-17-68

| | K5G-1 | K5G-2 |
|---|---|---|
| El. 332' | | |
| El. 310' | 10-JK2-17 | 10-JK2-17 |
| El. 294' | 14WF500 (Fy=50) | 14WF455 (Fy=50) |
| El. 284' | | |
| El. 274' | Temp. bracing 14WF500 (Fy=50) | Temp. bracing 14WF550 (Fy=50) |
| El. 264' | ▲ | ▲ |
| El. 253 | 14WF550 (Fy=50) | 14WF550 (Fy=50) |
| Top of base Pl | El. 247'-0" | El. 247'-0" |
| Base Plate | 67×8×5'-7" | 67×8×5'-7" |

✱ Provide proper splice pls., bolt holes & finished col. top for future columns. Use upper col. one size smaller except as shown.
▲ See detail on 10-JK4-3 and 4.
■ Splice 3" above slab. See note on 10-JK2-2.
● See detail on 10-JK2-30.

10-K1-251

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER LESLIE E. ROBERTSON No. 34360 UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK